


FASE 4 SUP: 60.800 m²



comienzo obras +2años +4años +6años

FASE 4.1 6 meses
 - derribo caserío Linda-berri
 - trabajos movimiento de tierras

FASE 4.2 6 meses
 - eje 3 y eje 4 y conexiones con viales existentes
 - jardines asociados o no, a viario

FASE 4.3 6 meses
 - construcción equip. sociocultural y escolar
 - construcción primeras viviendas

18 meses



txenperenea
 AIU 6.2.06
 irun gipuzkoa

programa de actuación urbanizadora

promotor:
irunvi Sociedad Pública de Vivienda de Irún, S.A.U

asesoría instalaciones:
 endara, ingenieros asociados s.l.

asesoría jurídica
 arrie & jauregui s.c.
 abogados asociados

redactor:
 estudio beldarrain, s.l.
 juan beldarrain santos, arquitecto

estudio beldarrain
 estudio de arquitectura urbanismo y diseño
 c/prim 27, 3ª izquierda 20006 san sebastián
 tel/fax: +34 943 456504
 estudio @ beldarrain.es

09-01-TXE

007

programación obras fases
 1/2000 enero 10